

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - 4800 : CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ

ENDEREÇO :

CLIENTE : PGJ

OBSERVAÇÃO :

MUNICÍPIO : MARACANAÚ

TABELA : 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

ENCARGOS : *INCLUSOS* **BDI** : 28,11

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	344.437,00	5,88 %	12,19 %	10,63 %	12,60 %	15,94 %	15,56 %	12,45 %	14,75 %	100,00 %
			20.252,90	41.986,87	36.613,65	43.399,06	54.903,26	53.594,40	42.882,41	50.804,45	344.437,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.019,30	100,00 %								100,00 %
			25.019,30								25.019,30
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	186.619,65	100,00 %								100,00 %
			186.619,65								186.619,65
4	MOVIMENTO DE TERRA	174.196,89	39,59 %	31,20 %	29,21 %						100,00 %
			68.964,55	54.349,43	50.882,91						174.196,89
5	SERVIÇOS AUXILIARES	44.930,45	100,00 %								100,00 %
			44.930,45								44.930,45
6	FUNDAÇÃO	132.682,84		100,00 %							100,00 %
				132.682,84							132.682,84
7	INFRAESTRUTURA (ARRANQUE DE PILARES E CINTAMENTOS NO NÍVEL DO	181.902,76		57,67 %	42,33 %						100,00 %
				104.903,32	76.999,44						181.902,76
8	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	288.556,01			30,12 %	41,21 %	28,67 %				100,00 %
					86.913,07	118.913,93	82.729,01				288.556,01
9	PAREDES E PAINÉIS	231.308,93						69,95 %	12,77 %	17,28 %	100,00 %
								161.800,60	29.538,15	39.970,18	231.308,93
10	LAJES - CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADA	482.042,24				43,70 %	56,30 %				100,00 %
						210.652,46	271.389,78				482.042,24
11	COBERTURA	477.523,77					58,43 %	41,57 %			100,00 %
							279.017,14	198.506,63			477.523,77
12	REVESTIMENTO DE LAJES E PAREDES	390.437,53						27,37 %	42,33 %	30,30 %	100,00 %
								106.862,75	165.272,21	118.302,57	390.437,53
13	REVESTIMENTO DE PISOS	375.030,70						31,40 %	34,55 %	34,05 %	100,00 %
								117.759,64	129.573,11	127.697,95	375.030,70
14	ESQUADRIAS E VIDROS	348.741,46						31,64 %	37,68 %	30,68 %	100,00 %
								110.341,80	131.405,78	106.993,88	348.741,46
15	INSTALAÇÕES DOMICILIARES E ESPECIAIS	1.861.982,68		13,75 %	15,61 %	15,10 %	15,07 %	9,30 %	10,44 %	20,73 %	100,00 %
				256.022,62	290.655,50	281.159,38	280.600,79	173.164,39	194.390,99	385.989,01	1.861.982,68
16	IMPLANTAÇÃO - MURO, PÁTIO INTERNO, ESTACIOAMENTO, JARDINS, PEDESTAL E	766.927,99	13,62 %	13,90 %	10,10 %	13,95 %	10,20 %	11,90 %	13,23 %	13,10 %	100,00 %
			104.455,59	106.602,99	77.459,73	106.986,45	78.226,65	91.264,43	101.464,57	100.467,58	766.927,99
17	PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL	221.701,56						34,10 %	35,71 %	30,19 %	100,00 %
								75.600,23	79.169,63	66.931,70	221.701,56

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - 4800 : CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ

ENDEREÇO :

CLIENTE : PGJ

OBSERVAÇÃO :

MUNICÍPIO : MARACANAÚ

TABELA : 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

ENCARGOS : *INCLUSOS* **BDI** : 28,11

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
18	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	29.260,82	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,60	3.657,62
		6.563.302,58	453.900,04	700.205,67	623.181,90	764.768,88	1.050.524,23	1.092.552,47	877.354,45	1.000.814,94	6.563.302,58
			453.900,04	1.154.105,71	1.777.287,61	2.542.056,49	3.592.580,72	4.685.133,19	5.562.487,64	6.563.302,58	