

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SERVIÇOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (SERVIÇOS)	MESES		
			1	2	3
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	135.955,56	34,0%	33,0%	33,0%
			46.224,89	44.865,33	44.865,33
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.867,99	50,0%	50,0%	
			27.934,00	27.934,00	
03.00.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	60.915,06	30,0%	70,0%	
			18.274,52	42.640,54	
04.00.00	COBERTURA	358.436,64	15,0%	60,0%	25,0%
			53.765,50	215.061,98	89.609,16
05.00.00	PAREDES E PAINEIS	82.312,40	50,0%	50,0%	
			41.156,20	41.156,20	
06.00.00	REVESTIMENTOS	703.891,29		50,0%	50,0%
				351.945,65	351.945,65
07.00.00	ESQUADRIAS	346.890,25		50,0%	50,0%
				173.445,13	173.445,13
08.00.00	PINTURA	426.254,82	30,0%	35,0%	35,0%
			127.876,45	149.189,19	149.189,19
09.00.00	BANCADAS, PRATELEIRAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	191.755,48		70,0%	30,0%
				134.228,84	57.526,64
10.00.00	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	358.422,15		40,0%	60,0%
				143.368,86	215.053,29
11.00.00	URBANIZAÇÃO	159.523,76	30,0%	30,0%	40,0%
			47.857,13	47.857,13	63.809,50
12.00.00	LIMPEZA DA OBRA	124.861,51			100,0%
					124.861,51
13.00.00	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	101.486,09		50,0%	50,0%
				50.743,05	50.743,05
14.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	29.328,72		50,0%	50,0%
				14.664,36	14.664,36
15.00.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	87.155,37		50,0%	50,0%
				43.577,69	43.577,69
16.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	2.749.991,55	20,0%	60,0%	20,0%
			549.998,31	1.649.994,93	549.998,31
		TOTALIZAÇÃO	913.097,59	3.130.695,36	1.929.327,74
		% DA ETAPA	15,29%	52,41%	32,30%
		% ACUMULADO	15,29%	67,70%	100,00%