



137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública

Procedimento Administrativo Nº09.2017.00000128-7

**- TERMO DE AUDIÊNCIA -**

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, através do sistema virtual Microsoft Teams, às 09h:30, na presença da Dra. Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro, Promotora de Justiça da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, da Dra. Karine Leoécio, Coordenadora do CAOSAÚDE, e da Dra. Tâmara Norões, Analista Ministerial – Serviço Social, estiveram presentes os representantes dos órgãos, Dr. Antonio Caio de Abreu Timbó, Diretor de Fiscalização de Obras e Gestão Regional – DIFOR/SOP, Dr. Reinaldo Carvalho - Advogado – ASJUR/SOP; Sr. Francisco Stênio Rodrigues Holanda Filho, Engenheiro do Hospital do Coração de Messejana, Dr. Joel Dantas Miranda, Diretor Financeiro do Hospital do Coração de Messejana, Dr. Severino Alexandre, representante da SRFOR/SESA, Dra. Karine Sousa, Assessora Jurídica da SESA, bem como demais participantes da sala virtual de audiências do Microsoft Teams.

Iniciada a audiência virtual, a Dra. Ana Cláudia relembra que esta audiência foi marcada com o objetivo de obter esclarecimentos por parte da SOP acerca Processo licitatório 183532/2022, que trata da ampliação da clínica de hemodinâmica do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – Hospital do Coração de Messejana bem como sobre a implantação do projeto elétrico apresentado em fls. 1677/1683, uma vez que desde fevereiro de 2023 a SOP não responde as requisições enviadas pelo MPCE.

A Dra. Tâmara faz um breve resumo das últimas informações constantes nos autos: que a última audiência foi em novembro de 2022, quando foi constatado que havia 2 máquinas de hemodinâmica, que uma delas já estava com funcionamento precário, e que não tinha conserto; que seriam adquiridos 3 maquinários novos, uma deles pra substituir essa quebrada, e que seria construída 2 novas salas pra receber as máquinas; que o MPCE estava acompanhando essas licitações, que foram requisitadas informações sobre os andamentos à SOP, porém não houve retorno; Que a previsão das salas novas eram para 2023; Que na época soube que a produção do hospital de Messejana era em torno de 700 a 860 procedimentos por mês, e a Fila de espera do hospital era de 350 crianças e 250 adultos; Que essa audiência ficou marcada para saber como está o andamento dessa reforma e dessa ampliação de forma atualizada bem como informações sobre a produção atual, fila de espera,

A Dra. Ana cláudia questiona sobre a obra de reforma da sala 2 da hemodinâmica, que relata que soube que já existia a sala 1 e a sala 2, e que a sala 2 passou por uma grande reforma, mas que está parada por falta de projeto de instalação de ar condicionado e aquisição desse aparelho; que soube que pelo tempo essa sala está quase pronta, e considerando que já existem 3 máquinas novas recém-adquiridas, uma delas já poderia estar em pleno funcionamento na sala 2 , se tivesse mais agilidade por parte da sesa nessa reforma;

Sr. Francisco Stênio Rodrigues Holanda Filho, Engenheiro do Hospital do Coração de



137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública

Messejana, menciona que também estão presentes os engenheiros da SOP: Rebeca e Rosemberg, que são os responsáveis pela parte de projeto elétrico e acompanhamento da obra e ampliação das salas de hemodinâmica (salas novas), que informa que em relação ao andamento das obras, que existe uma máquina em funcionamento na sala 1, e quanto à sala 2, está sendo reformada para que a nova máquina seja instalada, e as salas novas que estão sendo construídas precisam de uma adaptação para receber as novas máquinas. Que desde o final do ano passado essa sala 2 está sendo reformada, com previsão para o final de maio, que as salas novas que estão sendo construídas (ampliação), sendo que a previsão é no começo de junho. Que as máquinas estão sob a posse das empresas fornecedoras, para a guarda. Que a reforma está sendo feita por uma empresa (construtora) a cargo da SESA e a construção e ampliação (salas 3 e 4) por outra empresa, sendo de responsabilidade de acompanhamento pela SOP.

Dra. Ana Cláudia afirma que irá recomendar que essa sala 2 que está em reforma seja finalizada e também a construção e ampliação seja finalizada.

Dr. Caio Timbó, Diretor de Fiscalização de Obras e Gestão Regional – DIFOR/SOP, explica que essas salas precisaram de uma implementação muito criteriosa, que qualquer problema poderia afetar o funcionamento do hospital, que é uma obra muito complexa dentro de um hospital em funcionamento, que essa obra iniciou apenas no mês de julho de 2023, e que é complexa por se tratar de uma obra de construção de uma sala de 2 pavimentos bem como que se estendeu em virtude de algumas intercorrências. Que a ampliação dessa área, que está sendo construída, que vai impactar numa parte do hospital, pois num segundo momento da obra, vai ser preciso demolir uma parte do hospital em funcionamento para reacomodar e instalar essa hemodinâmica, e que entende a preocupação da promotora, mas que não existe técnica de engenharia para fazer essa obra de uma melhor forma ou mais célere, pois esta tem que ser extremamente criteriosa. Que o contrato que a SOP está responsável é dessa ampliação de mais 2 salas novas de hemodinâmicas.

Dra. Ana Cláudia afirma que entende os motivos aqui expostos, mas precisa ser trabalhado esse tema com prazos, pois para o serviço público funcionar é preciso haver essa fiscalização de perto. Que já está por volta de 2 (dois) anos acompanhando essa questão da hemodinâmica, desde que essa máquina de hemodinâmica parou e houve um acúmulo de pacientes aguardando para realizar o procedimento. Que a equipe da SOP já está ciente da situação do hospital e das dificuldades que estão sendo enfrentadas, então é chegada a hora de se traçar um cronograma para finalizar essa obra. Dra. Ana Cláudia questiona ao sr. Francisco Stênio se é mesmo viável a empresa concluir esse prazo para o dia 31/05/24, pois soube que está sem projeto de ar-condicionado, e é afirmado que é possível que não dê tempo. **Dra. Ana Cláudia pede as informações à SESA dessa empresa que está fazendo a reforma (nome, contratos, etc) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para adoção das providências cabíveis.** Foi informado que o nome da construtora é Salinas. Dr. Caio Timbó acredita que a reforma da sala 2 seja concluída no final de junho e já a ampliação (salas novas) acredita que esteja pronto somente em setembro. Dra. Ana Cláudia propõe que seja acordado um cronograma com as partes aqui presentes, e que seja cumprido.



137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública

Dra. Karine Leopércio afirma que o grande questionamento é quando as máquinas de hemodinâmica estarão funcionando. Dr. Joel Dantas Miranda, Diretor financeiro do HM informa que a licitação para a aquisição das outras unidade de ar encerra amanhã às 16h, e já teriam 4 interessados, o fabricante disse que em 70 dias pode entregar os aparelhos instalados, que o problema do atraso das obras foram algumas intercorrências que fogem ao controle, que a maior dificuldade foi fazer a aquisição das unidades de tratamento de ar, afirma que a SESA está ciente dessas dificuldades, que amanhã encerra o prazo da licitação para a aquisição dessas máquinas de ar-condicionado. Explica que as máquinas de hemodinâmica não calibram com ar-condicionado spliter. Dra. Ana Cláudia questiona se após a aquisição ainda demora 70 dias para o funcionamento das máquinas de ar-condicionado? É respondido pelo Dr. Joel que o fabricante deu o prazo de 70 (setenta) dias para entregarem os ar-condicionados instalados. A Dra. karine questiona qual o prazo para instalação das máquinas de hemodinâmica após esse prazo de instalação do ar-condicionado, e é respondido que mais 20 (vinte) dias. Dra. Ana Karine afirma que isso deveria ser planejado melhor para quando tiver passado 50 (cinquenta) dias, já iniciar o processo de instalação da hemodinâmica para finalizar tudo junto. Dr. Caio explica que não pode licitar equipamento junto com a obra, tem que ser separado. Dra. Ana Cláudia afirma que é provável que essa sala (sala 2) que está sendo reformada esteja pronta só para o dia 31/07, com a máquina já instalada, e os representantes do hospital concordam. Dr. Caio Timbó afirma que acredita que a sala 3 (nova) esteja pronta também a obra no final de junho, e o ar-condicionado ficaria instalado no final de julho. Que o projeto de ar-condicionado precede a aquisição das máquinas, e então a obra já deixa tudo pronto para receber os ar-condicionados. Sr. Francisco Stenio informa que para a ampliação já estava previsto todo esse projeto do ar-condicionado, já para a sala 2 não havia esse projeto, mas viram que era necessário, então o próprio hospital está realizando a licitação para projeto e compra dos aparelhos.

Dr. Caio Timbó explica que a PGE não autoriza colocar equipamentos junto com a licitação de obra, tem algo relacionado ao entendimento do TCU sobre tributação. Que o Dr. Joel se compromete a finalizar a sala 2 com a máquina já instalada no dia 31/07/24.

Dr. Caio Timbó afirma que a obra da sala 3 estaria pronta no final de junho, mas o ar-condicionado só chegaria até o fim de julho. Explica que a construção já deixa toda a obra pronta para instalação e infraestrutura, o projeto de ar-condicionado está dentro do projeto elétrico, apesar de as máquinas serem adquiridas depois. Dr. Joel explica que inicialmente não existia esse projeto de climatização da sala 2, pois a máquina antiga de hemodinâmica não exigia essa unidade de tratamento de ar-condicionado, que foi viabilizado pela SESA, faltando apenas a aquisição das máquinas de unidade de tratamento de ar-condicionado.

Dr. Caio Timbó explica resumidamente: que o hospital já está finalizando o processo para aquisição dessas 3 máquinas de ar-condicionado, para a sala 2, e também para as 2 novas salas que estão em construção pela SOP. Que a previsão que as 3 máquinas de ar-condicionado só irão ser instaladas em final de julho. Que a previsão dessa sala nova 3 é que fique pronta em final de junho, mas devido à instalação do ar-condicionado, só vai funcionar em julho. Que a sala 4, que precisa de uma obra maior (demolição, reforço de estrutura), segundo o cronograma, só vai ficar pronta em setembro. Então basicamente no final de julho deve ter mais 2 salas de hemodinâmica prontas, e em setembro a última sala



137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública  
vai ficar pronta. Dra. Ana Cláudia afirma então que vai ser feita uma audiência próxima a este período para o acompanhamento das obras.

Dra. Karine questiona se quem faz a instalação das hemodinâmicas é o próprio fabricante, sendo respondido que sim. É dito que no final de julho fica pronta a sala 2 e 3 e somente em setembro a sala 4.

Dr. Caio explica que a obra de ampliação está sendo feita pela empresa **FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS referente a salas 3 e 4**. Dra. Karine questiona a capacidade de funcionamento dessas máquinas quando instalada, sendo informado que elas já iniciam em plena capacidade de funcionamento.

Dra. Tâmara questiona ao Dr. Severino da SRFOR se as máquinas da hemodinâmica estão funcionando melhor que antes no HGF, e Dr. Severino responde que sim, que o HGF inclusive está pactuando com o HM para atender os pacientes deles por conta desta máquina parada. Questiona ainda sobre os pacientes pediátricos, e este afirma que essa informação não sabe dizer. **Dra. Tâmara solicita que quando forem encaminhados os dados, que seja especificado, quais atendimentos são de adultos, e quais pediátricos, bem como quantos estão sendo feitos pelo HGF e quantidade pelo HM.**

**Que ficou acordado entre os participantes da presente audiência que as salas 2 e 3 estarão finalizadas, com o aparelho de ar-condicionado funcionando e máquina de homodinâmica instalada até o dia 31/07/24, e que a sala 4 ficará pronta, com o aparelho de ar-condicionado funcionando e máquina de homodinâmica instalada até dia 30/09/24.**

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública, finaliza com os seguintes encaminhamentos:

- 1) que o HM informe qual foi a empresa vencedora da licitação para a aquisição das máquinas dos ar-condicionados, bem como que uma cópia do termo de audiência seja enviado a esses vencedores da licitação e aos fabricantes das máquinas de hemodinâmica, e aos empreiteiros das obras de ampliação **FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** referente a salas 3 e 4 bem como a empresa de reforma Salinas referente a sala 2, no prazo de 10 (dez) dias;, para fins de observância dos prazos de conclusão das obras pactuados na presente audiência;
- 2) que o HM informe a produção mensal com essa máquina de hemodinâmica que está em operação e a fila de espera atual da hemodinâmica, que seja especificado os atendimentos pediátricos e os adultos;
- 3) Oficiar ao HGF requisitando informação, no prazo de 10 dias, sobre a quantidade de procedimentos de cateterismo cardíaco realizados pelo HGF, nos últimos 06 meses;
- 4) **que seja agendada nova audiência dia 27/08/24 às 09:30 de modo virtual, ficando os participantes desde já cientes.**



137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza - Defesa da Saúde Pública

- 5) Que seja requisitado à SESA todas as informações da empresa(construtora) que está fazendo a reforma (nome, contratos, etc) da sala 2 do Hospital do Coração, devendo ser enviado o contrato celeb no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para adoção das providências cabíveis.**

Nada mais foi dito, deu-se por encerrada a audiência. Eu, Sônia Sousa Dias, Técnica Ministerial/PSP, secretariei os trabalhos, lavrando o presente termo em resumo ao que foi dito pelos participantes, o qual segue devidamente assinado pela Exma. Dra. Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro.

**Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro**  
**Promotora de Justiça**

137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza – 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública