

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	RS4.725.641,41	92% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	RS\$4.725.641,41	93% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	RS\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**
Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS\$4.725.641,41	94% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	RS\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS4.725.641,41	95% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS4.725.641,41	96% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	RS 5.071.961,94	95%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	97% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	98% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	99% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	100% CONCLUÍDA	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	100% CONCLUÍDA	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: **NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: **DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**
Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ