

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	RS\$4.725.641,41	92% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	RS\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	RS\$4.725.641,41	93% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	RS\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS\$4.725.641,41	94% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	RS\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS\$4.725.641,41	95% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	RS\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS\$4.725.641,41	96% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	RS\$ 5.071.961,94	95%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	RS4.725.641,41	97% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	RS\$4.725.641,41	98% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	RS\$4.725.641,41	99% <b>SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0



**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	100% <b>CONCLUÍDA</b>	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	100% <b>CONCLUÍDA</b>	29762/2019-0

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



**MPCE**  
Ministério Público  
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JUNHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**MPCE**Ministério Público  
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: JULHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: AGOSTO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**  
Mês de Referência: SETEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ