



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

CDADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES									
Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016									
ID	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (SERVIÇO)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXECUÇÃO)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	0%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	0%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	10%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	15%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	0%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	0%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	0%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	0%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	0%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	0%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	60%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	70%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	0%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	35%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	0%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	45%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	10%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	15%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	100%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	100%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	65%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	70%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	70%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	65%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	30%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	35%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
10	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA	052/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/12/2016	14/06/2017	R\$ 23.199,80	0%	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação)									
11	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ	051/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	13/12/2016	13/06/2017	RS61.278,71	0%	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE
12	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	RS35.406,62	0%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ID	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	% de EXEC	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.	039/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	RS27.131,76	100%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUAÚ	040/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	RS50.290,43	100%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.	042/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	RS57.655,95	100%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
4	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		11/10/2016	11/06/2017	RS 304.636,29	70%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.	043/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14/10/2016	14/03/2017	RS 68.108,99	65%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.	044/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14/10/2016	14/03/2017	RS 34.589,68	70%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
7	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA	052/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		14/12/2016	14/06/2017	RS 23.199,80	100%	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE
8	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ	051/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		13/12/2016	13/06/2017	RS61.278,71	100%	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE
9	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		16/12/2016	16/06/2017	RS35.406,62	55%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	75%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	100%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	100%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
4	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	R\$35.406,62	85%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE
5	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	0%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	80%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	R\$35.406,62	100%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	40%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	85%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	75%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	95%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	100%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	100%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria e SEFIN)	052/2017/CP L/PGJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	22/12/2017	22/12/2018	R\$90.149,05	80%	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria)	052/2017/CP L/PGJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	22/12/2017	22/12/2018	R\$90.149,05	100%	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	80%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	80%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	-	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	95%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	95%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	0%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	100%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	100%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	20%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	0%	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
6	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	0%	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
7	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	0%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	25%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	30%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	0%	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	40% Acopiara, 30% Icó, 100% Barbalha e 0% Missão PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
---	--	------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------	--	---

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	55%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	50%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção 25% Itapajé, Limoeiro do Norte 35% Itapipoca E 0% Trairí.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	80% Acopiara e Icó 100% Barbalha, 20% Missão Velha e 0% Crato PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	0%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	0%	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0%	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	0%	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	0%	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	70%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luís do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 90% Canindé, 80% Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do Norte, 70% Redenção 80% Itapajé, Limoeiro 60% Itapipoca E 50% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	95% Acopiara, Icó, 100% Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	0%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanau e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	0%	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	50% Itaitinga e Fazenda Pública 65% Criminais e 5% da Familia (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	20% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luis do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção 95% Itapajé, Limoeiro 70% Itapipoca e 75% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 80% do núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública E Criminais e 20% da Família (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luis do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro 80% Itapipoca e 90% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 25% da Família (FCB) 30% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 75% Massapê e 95% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 30% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	90%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 90% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luís do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracaná e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e do núcleo de mediação de Maracaná	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 40% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	95%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luís do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracaná e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracaná	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 50% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	100%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luís do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 60% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**Mês de Referência: **FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	100%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracaná e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracaná	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 70% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
2	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
3	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 40%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	RS\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
6	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	RS\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
7	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
8	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 80% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
9	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
2	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
3	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 70%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
4	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
5	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
7	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 90% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
8	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 85%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
3	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
4	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
5	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 15% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
---	--	------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------	---	--



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
3	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
4	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
5	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 45% DECON (45% correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 65% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
---	--	------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------	--	---

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
3	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 85% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
3	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 100% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	19/11/2019	RS\$1.244.402,69	35% do total dos serviços executado (75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%)	23322/2019-9 PGJ/CE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	19/11/2019	RS\$1.244.402,69	45% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	RS1.244.402,69	75% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	RS1.244.402,69	90% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambéa	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	R\$1.244.402,69	98% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	2%	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	98% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	5%	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JUNHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/07/2020 (4º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JULHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambéba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/07/2020 (4º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	20% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: AGOSTO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	50% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	10% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	60% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	12% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	80% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	13% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almojarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	15% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	16% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	R\$4.120.565,26	1%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	25% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 5%, DECON 5%, Centros operacionais 5%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	R\$4.120.565,26	15%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MARÇO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	30% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 10%, DECON 10%, Centros operacionais 10%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	R\$4.120.565,26	25%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: ABRIL/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	45% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 40%, DECON 40%, Centros operacionais 40%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	R\$4.120.565,26	45%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	50% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 70%, DECON 70%, Centros operacionais 70%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	RS\$4.120.565,26	50%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	60% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 90%, DECON 90%, Centros operacionais 90%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	RS\$4.120.565,26	60%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JUNHO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	65% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 92%, DECON 92%, Centros operacionais 92%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$4.120.565,26	65%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JULHO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	67% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 95%, DECON 95%, Centros operacionais 95%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	67%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	80% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	75%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.725.641,41	87% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	80%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/01/2022	R\$4.725.641,41	89% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/12/2021	R\$ 5.071.961,94	85%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 14/02/2022	R\$4.725.641,41	90% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/12/2021	R\$ 5.071.961,94	87%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	91% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	90%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	92% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	93% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	94% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	95% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	96% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	R\$ 5.071.961,94	95%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	97% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	98% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	99% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0