



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

CDADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES									
Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016									
ID	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (SERVIÇO)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXECUÇÃO)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	0%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	0%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	10%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	15%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	0%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	0%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	0%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	0%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	0%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	0%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	60%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	70%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	0%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	35%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	0%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	45%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	10%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	15%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ	035/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 17.970,59	Não executada	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI .	036/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 34.927,52	100%	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI .	037/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	28/09/2016	28/12/2016	R\$ 50.712,18	100%	4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ
4	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ .	039/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$27.131,76	65%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ	040/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	R\$50.290,43	70%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM .	042/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	R\$57.655,95	70%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
7	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	65%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
8	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	30%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
9	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	35%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
10	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA	052/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/12/2016	14/06/2017	R\$ 23.199,80	0%	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação)									
11	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ	051/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	13/12/2016	13/06/2017	RS61.278,71	0%	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE
12	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	RS35.406,62	0%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ID	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	% de EXEC	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.	039/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	RS27.131,76	100%	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUAÚ	040/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	07/10/2016	07/01/2017	RS50.290,43	100%	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.	042/2016/ CPL/PGJ	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	10/10/2016	10/01/2017	RS57.655,95	100%	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ
4	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		11/10/2016	11/06/2017	RS 304.636,29	70%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
5	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.	043/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14/10/2016	14/03/2017	RS 68.108,99	65%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
6	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.	044/2016/ CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		14/10/2016	14/03/2017	RS 34.589,68	70%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
7	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA	052/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		14/12/2016	14/06/2017	RS 23.199,80	100%	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE
8	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ	051/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		13/12/2016	13/06/2017	RS61.278,71	100%	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE
9	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/ CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA		16/12/2016	16/06/2017	RS35.406,62	55%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	75%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS .	043/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 68.108,99	100%	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ
3	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ .	044/2016/CPL/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	14/10/2016	14/03/2017	R\$ 34.589,68	100%	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE
4	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	R\$35.406,62	85%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE
5	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	0%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	80%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT	053/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	16/12/2016	16/06/2017	R\$35.406,62	100%	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	40%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	85%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	75%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP.	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	95%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços de adequações geral da ESMP .	041/2016/CPL/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	11/10/2016	11/06/2017	R\$ 269.500,24 + (Ad) R\$ 35.136,05	100%	6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	95%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção	003/2017/CP L/PGJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	04/02/2017	31/12/2017	R\$129.884,12	100%	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria e SEFIN)	052/2017/CP L/PGJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	22/12/2017	22/12/2018	R\$90.149,05	80%	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria)	052/2017/CP L/PGJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	22/12/2017	22/12/2018	R\$90.149,05	100%	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	80%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	80%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	-	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	95%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	95%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	0%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)	002/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$8.927,97	100%	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE
2	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)	003/2018/CP L/PGJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$11.423,70	100%	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE
3	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
4	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	20%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	0%	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
6	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	0%	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
7	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	0%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP L/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	25%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	30%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	0%	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	40% Acopiara, 30% Icó, 100% Barbalha e 0% Missão Velha e Crato PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
---	---	----------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------------------------

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	55%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	50%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção 25% Itapajé, Limoeiro do Norte 35% Itapipoca E 0% Trairí.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	80% Acopiara e Icó 100% Barbalha, 20% Missão Velha e 0% Crato PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	0%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	0%	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0%	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	0%	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	0%	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	70%	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 90% Canindé, 80% Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do Norte, 70% Redenção 80% Itapajé, Limoeiro 60% Itapipoca E 50% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	95% Acopiara, Icó, 100% Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	0%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	0%	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	50% Itaitinga e Fazenda Pública 65% Criminais e 5% da Família (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	20% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção 95% Itapajé, Limoeiro 70% Itapipoca e 75% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 80% do núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública E Criminais e 20% da Família (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75%Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro 80% Itapipoca e 90% Trairi.	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 25% da Família (FCB) 30% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua)	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 75% Massapê e 95% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 30% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	90%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 90% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e do núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 40% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	95%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 50% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/C PL/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	100%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 60% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)	004/2018/CP/PGJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/02/2018	06/02/2019	R\$321.743,80	100%	3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE
2	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
3	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
6	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
7	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
8	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
9	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 70% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
10	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório	014/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/03/2018	01/03/2019	R\$513.507,81	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)	5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE
2	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
3	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
4	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 40%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

5	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	RS\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
6	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	RS\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
7	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
8	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 80% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
9	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	RS\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.	022/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$287.671,41	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE
2	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairi.	023/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$688.064,10	PARALISADA São Luis do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE
3	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 70%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
4	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
5	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
7	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 90% da Família (FCB) 35% DECON	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE
8	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 85%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
3	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
4	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
5	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 15% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
---	--	------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------	---	--

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Antigas Promotorias da Saúde	029/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	05/06/2018	05/06/2019	R\$59.197,54	100%	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE
3	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis	030/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	08/06/2018	08/06/2019	R\$208.018,27	100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE
4	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
5	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.	033/2018/P GJ	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.314.773,38	100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 45% DECON (45% correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)	22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018 DAE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

6	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 65% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
---	--	------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------	--	---

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
3	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 85% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.	024/2018/P GJ + AD1 PRAZO	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	06/04/2018	06/04/2019 ADITIVO ATÉ 05/08/19	R\$591.748,12	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100%	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE
2	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.	032/2018/P GJ	KG CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2018	25/06/2019	R\$1.039.952,86	100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE
3	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.	034/2018/P GJ	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	25/06/2019	30/12/2019	R\$191.260,11	100% (São Gonçalo do Amarante) 100% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	19/11/2019	RS\$1.244.402,69	35% do total dos serviços executado (75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%)	23322/2019-9 PGJ/CE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	19/11/2019	RS\$1.244.402,69	45% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	RS1.244.402,69	75% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	RS1.244.402,69	90% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	29/02/2020	RS\$1.244.402,69	98% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	RS\$4.565.245,22	2%	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	RS\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE

Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	98% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	5%	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	RS\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	RS\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	RS\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**
Mês de Referência: MAIO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/04/2020 (3º aditivo prazo)	RS\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	RS\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	RS\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/07/2020 (4º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	0% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JULHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambéba	050/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	19/08/2019	14/07/2020 (4º aditivo prazo)	R\$1.244.402,69	100% do total dos serviços executado	23322/2019-9 PGJ/CE
2	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
3	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	20% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/09/2020	R\$4.565.245,22	7% SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	50% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	10% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	60% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: OUTUBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	12% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	80% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: NOVEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	13% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	01/01/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	15% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JANEIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	16% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	R\$4.120.565,26	1%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	25% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 5%, DECON 5%, Centros operacionais 5%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	RS\$4.120.565,26	15%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	30% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 10%, DECON 10%, Centros operacionais 10%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	RS\$4.120.565,26	25%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: ABRIL/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	45% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 40%, DECON 40%, Centros operacionais 40%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	18/12/21	RS\$4.120.565,26	45%	29762/2019-0



MPCE

Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	50% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/06/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 70%, DECON 70%, Centros operacionais 70%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	RS\$4.120.565,26	50%	29762/2019-0



MPCE

Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MAIO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	60% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 90%, DECON 90%, Centros operacionais 90%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	RS\$4.120.565,26	60%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JUNHO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	RS\$4.565.245,22	65% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	RS\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 92%, DECON 92%, Centros operacionais 92%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	RS\$4.120.565,26	65%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	67% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 95%, DECON 95%, Centros operacionais 95%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	67%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.565.245,22	80% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	75%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	15/10/2021	R\$4.725.641,41	87% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 29/08/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/10/21	R\$ 5.071.961,94	80%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: OUTUBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/01/2022	R\$4.725.641,41	89% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/12/2021	R\$ 5.071.961,94	85%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 14/02/2022	R\$4.725.641,41	90% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	10/12/2021	R\$ 5.071.961,94	87%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	91% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoarifado e Patrimônio	088/2019	EMKO Construtora EIRELLI	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	01/01/2020	Prorrogado para 27/11/2021	R\$350.933,41	100% dos serviços da Fazenda Pública, Promotorias Criminais 100%, DECON 100%, Centros operacionais 100%, 0% DEMAIS SERVIÇOS PARALISADOS EM FUNÇÃO DA COVID19	34.325/2019-9 PGJ/CE
3	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	90%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	92% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	93% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	94% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	95% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	96% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	R\$ 5.071.961,94	95%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	97% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	98% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	99% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0

**MPCE**Ministério Público
do Estado do CearáPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE**DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES**

Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	100% CONCLUÍDA	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	100% CONCLUÍDA	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - NAE

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: **NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: **DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO**

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ