

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1002127	2013	(1002127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Acarape - CE	COMUNIDADE DE PAU BRANCO II, ZONA RURAL, Acarape - CE CEP: 62785000	Acarape	CE	Paralisada	97,41%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 459.000,00	90,00%
1013928	2014	(1013928) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acarape - CE	AV. DR. BRUNILDO JACÓ, Canta Galo, Acarape - CE CEP: 62785000	Acarape	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,12%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
8554	2009	(8554) 655688 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - ACOPIARA/CE	,, Acopiara - CE CEP:	Acopiara	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 587.998,87	R\$ 576.355,33	100,00%
1006041	2013	(1006041) Creche - Vila Moreiras	Rua João Moreira Barros, Moreiras, Acopiara - CE CEP: 63560000	Acopiara	CE	Inacabada	26,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 485.869,72	26,00%
25507	2012	(25507) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 VILA ESPERANÇA	Rua SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, Vila Esperança, Acopiara - CE CEP: 63560000	Acopiara	CE	Inacabada	50,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 704.149,71	37,69%
1014871	2014	(1014871) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Acopiara - CE	RUA JOSE TEIXEIRA MARINHO, DISTRITO DE EBRON, Acopiara - CE CEP: 63560000	Acopiara	CE	Inacabada	61,40%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.250,40	R\$ 325.920,26	64,00%
1104280	2020	(1104280) EEIF DE CEDRO - Aiuaba - CE	Rua Projetada 1, Centro, Aiuaba - CE CEP: 63575000	Aiuaba	CE	Paralisada	1,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.991.702,90	R\$ 298.456,68	15,00%
1103429	2020	(1103429) EEIF URBANA AIUABA - Aiuaba - CE	RUA PROJETADA 1, Centro, Aiuaba - CE CEP: 63575000	Aiuaba	CE	Paralisada	1,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.419.817,07	R\$ 662.309,59	15,00%
1015606	2014	(1015606) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Alcântaras - CE	SÍTIO ESPIRITO SANTO, ESPIRITO SANTO, Alcântaras - CE CEP: 62120000	Alcântaras	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	73,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 270.300,00	53,00%
1000512	2013	(1000512) Quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda - Castanhão - Alto Santo - CE	Rua Agapito Ferreira Maia, CASTANHÃO, Alto Santo - CE CEP: 62970000	Alto Santo	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.999,78	R\$ 122.499,89	50,00%
1015322	2014	(1015322) ESCOLA VILA ORIENTE/TAB.DAS MOÇAS - Alto Santo - CE	SÍTIO TABULEIRO DAS MOÇAS, ZONA RURAL, Alto Santo - CE CEP: 62970000	Alto Santo	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,77%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.023.839,13	R\$ 716.687,38	70,00%
18358	2011	(18358) QUADRA DO CAZUZA	RUA 31 DE MARÇO, Centro, Alto Santo - CE CEP: 62970000	Alto Santo	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,27%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 484.537,01	R\$ 470.000,90	97,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1004451	2013	(1004451) Quadra da EMEF. MARIA DO SOCORRO MAIA - JARDIM - Alto Santo - CE	CE 2050000. HABITACIONAL JOSÉ WILKER CAMPELO, JARDIM, Alto Santo - CE CEP: 62070000	Alto Santo	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	44,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1016028	2014	(1016028) E.M. BARRA DE MOITA - Amontada - CE	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, , Amontada - CE CEP: 62540000	Amontada	CE	Paralisada	56,95%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.162,78	R\$ 518.189,53	55,00%
1010185	2015	(1010185) E.M.BAIRRO DAS FLORES	R.RAIMUNDO ANTERO RODRIGUES, Centro, Amontada - CE CEP: 62540000	Amontada	CE	Inacabada	59,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.548.336,28	R\$ 2.199.968,50	62,00%
1005980	2013	(1005980) E.E.I. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	RUA PROJETADA C/ RUA NOVA, SÃO SEBASTIÃO, Amontada - CE CEP: 62540000	Amontada	CE	Inacabada	22,73%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 417.497,47	22,35%
25511	2013	(25511) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua José Alves magalhães, Baixa Grande-Tabuio, Aquiraz - CE CEP: 61700000	Aquiraz	CE	Paralisada	93,23%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 1.625.433,59	87,00%
1017743	2014	(1017743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aquiraz - CE	RUA JOSÉ VENTURINO DE MIRANDA, JACAÚNA, Aquiraz - CE CEP: 61700000	Aquiraz	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 278.161,99	R\$ 55.632,40	20,00%
1018212	2014	(1018212) Escola Nova 6 Salas - Distrito de Varzantes - Aracoiaba - CE	RUA CONEGO DEMETRIO, Distrito de Varzantes, Aracoiaba - CE CEP: 62752000	Aracoiaba	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,55%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.179,91	R\$ 1.020.179,91	100,00%
1018211	2014	(1018211) Escola Nova 6 Salas - Genipapeiro - Aracoiaba - CE	DISTRITO GENIPAPEIRO BR 356, DISTRITO GENIPAPEIRO, Aracoiaba - CE CEP: 62750000	Aracoiaba	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,89%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.764,36	R\$ 1.020.764,36	100,00%
1023778	2015	(1023778) EEEP DE ARARENDÁ - Ararendá - CE	Rua Lurdes Mourão, CENTRO, Ararendá - CE CEP: 60000000	Ararendá	CE	Paralisada	24,20%	Estadual	Ensino Profissionalizante	R\$ 7.549.971,13	R\$ 1.132.495,67	15,00%
26244	2012	(26244) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002	Rua Romão Sabiá, Araçá, Aurora - CE CEP: 63360000	Aurora	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,84%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.808,19	R\$ 183.606,15	75,00%
31025	2013	(31025) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001	Rua Sem Denominação Oficial, Aurora Velha, Aurora - CE CEP: 63360000	Aurora	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	49,35%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 234.097,94	R\$ 175.573,46	75,00%
13275	2010	(13275) 703567 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BAIXIO/CE	, , Baixio - CE CEP: 63320000	Baixio	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.289.082,99	R\$ 638.096,08	50,00%
30195	2012	(30195) PAC 2 - EEM ADAUTO BEZERRA 031	Rua Major Sampaio, Centro, Barbalha - CE CEP: 63180000	Barbalha	CE	Paralisada	89,95%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 358.665,72	R\$ 279.759,26	78,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007317	2014	(1007317) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barreira - CE	SÍTIO CARNAUBA, CARNAUBA, Barreira - CE CEP: 62795000	Barreira	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.999,55	R\$ 92.499,77	50,00%
1004453	2013	(1004453) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta ANTONIO JULIÃO 001/2013 - Barreira - CE	Rua Maria Varelo, BONSUCESSO, Barreira - CE CEP: 62795000	Barreira	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,26%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 506.362,10	R\$ 253.181,05	50,00%
1007318	2014	(1007318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barro - CE	Rua Justino Alves Feitosa, Centro, Barro - CE CEP: 63380000	Barro	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,29%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.995,40	R\$ 132.598,80	26,00%
19992	2011	(19992) Creche tipo C Araras	Rua do Ouvidor, Centro, Barroquinha - CE CEP: 62410000	Barroquinha	CE	Paralisada	85,35%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.883,25	R\$ 483.508,94	78,00%
13590	2010	(13590) 703559/2010 - Escola Padrão Estado - Baturité/CE	, , Baturité - CE CEP: 62760000	Baturité	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,22%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.264.297,88	R\$ 2.241.654,90	100,00%
8532	2009	(8532) 656367 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BATURITE/CE	RUA JOSÉ ESTEVES, BEIRA RIO, Baturité - CE CEP: 62760000	Baturité	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.239.996,58	R\$ 1.227.596,61	100,00%
1004455	2013	(1004455) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baturité - CE	Jucá do Jesuíta, Jucá do Jesuíta, Baturité - CE CEP: 62760000	Baturité	CE	Inacabada	29,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
1004456	2013	(1004456) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Baturité - CE	AÇUDE DOS VIANAS, AÇUDE DOS VIANAS, Baturité - CE CEP: 62760000	Baturité	CE	Inacabada	27,96%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
1004457	2013	(1004457) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Baturité - CE	LOCALIDADE DE JORDÃO, LOCALIDADE DE JORDÃO, Baturité - CE CEP: 62760000	Baturité	CE	Inacabada	26,53%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
1005845	2014	(1005845) Escola Jatobá - Beberibe CE	Travessa da Rua Jatobá, Itapeim, Beberibe - CE CEP: 62840000	Beberibe	CE	Inacabada	34,65%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 263.813,03	28,00%
1018586	2014	(1018586) Lagoa Queimada - Beberibe - CE	Lagoa Queimada, Serra do Felix, Beberibe - CE CEP: 62840000	Beberibe	CE	Inacabada	21,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.900,42	R\$ 883.475,05	25,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007214	2014	(1007214) ESCOLA DE SUCATINGA - Beberibe - CE	RUA CARMOSITA FERREIRA CASSIANO, Centro, Beberibe - CE CEP: 62842000	Beberibe	CE	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.547.761,58	R\$ 1.206.238,94	34,00%
1007216	2014	(1007216) Escola Sítio Lucas - Beberibe - CE	Rua Risalva Teixeira, Antônio Queiroz, Beberibe - CE CEP: 62840000	Beberibe	CE	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.547.761,58	R\$ 1.915.791,25	54,00%
1004757	2013	(1004757) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Beberibe - CE	Rua Monsenhor Dourado, Centro, Beberibe - CE CEP: 62840000	Beberibe	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	52,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.251,82	R\$ 254.125,91	50,00%
1001943	2013	(1001943) Creche_proinfancia Tipo B	Rua Coronel Duca, Centro, Bela Cruz - CE CEP: 62570000	Bela Cruz	CE	Paralisada	36,15%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 597.845,64	32,00%
1007325	2013	(1007325) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Distrito de Ibuauçu - Boa Viagem - CE	Rua Sem Denominação Oficial, Distrito de Ibuauçu, Boa Viagem - CE CEP: 63870000	Boa Viagem	CE	Inacabada	82,28%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.152,64	R\$ 92.076,32	50,00%
25520	2012	(25520) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO RECREIO	RUA PEDRO COSTA FILHO, Recreio, Boa Viagem - CE CEP: 63870000	Boa Viagem	CE	Inacabada	82,12%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.449.988,55	R\$ 1.246.990,16	86,00%
1005247	2013	(1005247) PAC 2 - Construção de Quadra Coberta na Escola Francisco Lôbo Cavalcante - Boa Viagem - CE	Rua SDO, TRAPIÁ DOS LOBOS, Boa Viagem - CE CEP: 63870000	Boa Viagem	CE	Inacabada	82,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 493.292,27	R\$ 246.646,13	50,00%
1005249	2013	(1005249) PAC 2 - Construção de Quadra Coberta na Escola Walkimar Brasil dos Santos - Boa Viagem - CE	Rua Denominação Oficial, Carneiro, OLHO D'ÁGUA DOS FAGUNDOS, Boa Viagem - CE CEP: 63870000	Boa Viagem	CE	Inacabada	5,70%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 493.292,27	R\$ 246.646,13	50,00%
1011050	2014	(1011050) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Rua Raimundo Veras, Centro, Camocim - CE CEP: 62400000	Camocim	CE	Paralisada	65,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 934.206,50	50,00%
1107088	2021	(1107088) Escola da SEDE - Campos Sales - CE	Rua LO-03, Loteamento Portal da cidade, Campos Sales - CE CEP: 63150000	Campos Sales	CE	Paralisada	13,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.167.428,09	R\$ 173.209,06	8,00%
17461	2011	(17461) 700171/11 - Escola Padrão Estado 8 salas - Campos Sales/CE	, Bairro Alto Alegre, Campos Sales - CE CEP: 63150000	Campos Sales	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,84%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.909.656,66	R\$ 1.440.280,05	50,00%
1007339	2014	(1007339) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Canindé - CE	Comunidade Vazante do Curu, Distrito de Ubraçu, Canindé - CE CEP: 62700000	Canindé	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	47,51%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.919,96	R\$ 92.459,98	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007341	2014	(1007341) EEF ELPIDIO CARVALHO - BONITO - Canindé - CE	Localidade de Bonito, Distrito de Bonito, Canindé - CE CEP: 62700000	Canindé	CE	Paralisada	96,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 502.640,99	R\$ 447.350,49	89,00%
1004937	2013	(1004937) EEF MERCES SANTOS GOMES - LOGRADOURO - Canindé - CE	Localidade de Logradouro, Centro, Canindé - CE CEP: 62700000	Canindé	CE	Inacabada	50,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 502.733,95	R\$ 251.366,98	50,00%
1004936	2013	(1004936) EEF SANTA RITA - TRANSVAL - Canindé - CE	Localidade de Transval, Distrito de Canindé Rural, Canindé - CE CEP: 62700000	Canindé	CE	Inacabada	50,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.907,90	R\$ 254.453,95	50,00%
1010301	2014	(1010301) E.M. DISTRITO SERRA DO VICENTE - Capistrano - CE	RUA PRINCIPAL, RURAL, Capistrano - CE CEP: 62748000	Capistrano	CE	Inacabada	49,92%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.734,36	R\$ 285.805,62	28,00%
1010302	2014	(1010302) E.M. DISTRITO CAJUAS - Capistrano - CE	RUA PRINCIPAL, RURAL, Capistrano - CE CEP: 62748000	Capistrano	CE	Inacabada	51,53%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.734,36	R\$ 520.574,52	51,00%
1010303	2014	(1010303) E.M. DISTRITO BANANEIRAS - Capistrano - CE	RUA BANANEIRA, RURAL, Capistrano - CE CEP: 62748000	Capistrano	CE	Inacabada	56,57%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.734,36	R\$ 510.367,18	50,00%
1007346	2014	(1007346) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carnaubal - CE	Estrada vicinal, Zona Rural, Carnaubal - CE CEP: 62375000	Carnaubal	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.955,83	R\$ 147.964,67	80,00%
8548	2009	(8548) 656538 - Esc. Educ. Infantil - CARNAUBAL/CE	Rua Dep. Vicente Ribeiro, Centro, Carnaubal - CE CEP: 62375000	Carnaubal	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.097.881,55	R\$ 1.086.902,73	100,00%
1004938	2013	(1004938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Carnaubal - CE	São José, Zona Rural, Carnaubal - CE CEP: 62375000	Carnaubal	CE	Paralisada	82,59%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.365,83	R\$ 397.305,34	78,00%
26098	2012	(26098) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	JOAQUIM ALEIXO, CENTRO, Carnaubal - CE CEP: 62750000	Carnaubal	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	75,40%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.704,88	R\$ 411.240,96	81,00%
1007353	2014	(1007353) Cobertura - Escola Mirtes Silva Menezes - Caucaia - CE	Rua São José, Cigana, Caucaia - CE CEP: 61605360	Caucaia	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 179.545,39	R\$ 35.909,08	20,00%
19872	2014	(19872) CONJUNTO METROPOLITANO	Rua Alfredo Bezerra, Metropolitano, Caucaia - CE CEP: 61604250	Caucaia	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,18%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.617,49	R\$ 664.808,74	50,00%
19885	2014	(19885) MIRAMBÉ	Rodovia Raimundo Pessoa de Aaju, Mirambé, Caucaia - CE CEP: 61658640	Caucaia	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.760,83	R\$ 1.329.760,83	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007363	2014	(1007363) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Chaval - CE	Rua Major Fiel, Centro, Chaval - CE CEP: 62420000	Chaval	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 180.489,28	R\$ 34.292,97	19,00%
20157	2011	(20157) CONSTRUÇÃO DE CRECHE	RUA SDO, SALGADINHO, Chaval - CE CEP: 62420000	Chaval	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	33,27%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.999,80	R\$ 309.999,90	50,00%
1004758	2013	(1004758) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Chaval - CE	Rua José Osmar Ribeiro, Sem Bairro, Chaval - CE CEP: 62420000	Chaval	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,45%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.860,18	R\$ 290.620,30	57,00%
1005255	2013	(1005255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Coreaú - CE	, Centro, Coreaú - CE CEP: 62163000	Coreaú	CE	Paralisada	99,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.956,18	R\$ 443.661,88	87,00%
1005256	2013	(1005256) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Coreaú - CE	RUA S.DO, Centro, Coreaú - CE CEP: 62160000	Coreaú	CE	Paralisada	70,45%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.956,18	R\$ 270.276,78	53,00%
1017644	2014	(1017644) ESCOLA DAS QUEIMADAS - Crateús - CE	DISTRITO DE QUEIMADAS ROD CE 469, ZONA RURAL, Crateús - CE CEP: 63700000	Crateús	CE	Paralisada	90,18%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.563,77	R\$ 878.544,82	86,00%
1013277	2014	(1013277) CRECHE IBIAPABA	DISTRITO DE IBIAPABA, ZONA RURAL, Crateús - CE CEP: 63700000	Crateús	CE	Inacabada	50,68%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 1.177.133,32	63,00%
30934	2013	(30934) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Vila Lobo	RUA 03, VILA LOBO, Crato - CE CEP: 63100000	Crato	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	62,70%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1015607	2014	(1015607) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Deputado Irapuan Pinheiro - CE	Estádio Municipal José Riacho Verde, Sítio Riacho Verde, Deputado Irapuan Pinheiro - CE CEP: 62645000	Deputado Irapuan Pinheiro	CE	Paralisada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.995,57	R\$ 484.495,79	95,00%
1015330	2014	(1015330) Sítio Milagres - Ererê - CE	Sítio Milagres, Zona Rural, Ererê - CE CEP: 63470000	Ererê	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,23%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.856,77	R\$ 153.428,52	15,00%
1005258	2013	(1005258) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013	RUA ADAUTO LEITE DA SILVA, Centro, Ererê - CE CEP: 63470000	Ererê	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.960,33	R\$ 316.175,41	62,00%
1018332	2014	(1018332) EEM DE FORTALEZA_Almirante Tamandaré - Fortaleza - CE	Rua Mandacaru, Jangurussu - Conjunto Tamandaré, Fortaleza - CE CEP: 60000000	Fortaleza	CE	Paralisada	39,01%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 5.401.450,81	R\$ 810.217,62	15,00%
1010438	2014	(1010438) EEM DE FORTALEZA_Estado de Alagoas - Fortaleza - CE	Av. Presidente Castelo Branco, Barra do Ceará, Fortaleza - CE CEP: 60000000	Fortaleza	CE	Paralisada	98,39%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 5.401.450,81	R\$ 4.753.276,71	88,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1009088	2014	(1009088) PROINFÂNCIA - TRAVESSA SIMEÃO - LAGOA REDONDA	TRAVESSA SIMEÃO, LAGOA REDONDA, Fortaleza - CE CEP: 60000000	Fortaleza	CE	Inacabada	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 270.731,21	21,94%
1007393	2014	(1007393) QUADRA EM EDILSON BRASIL SOAREZ	RUA TREZENTOS E QUINZE, CONJUNTO CEARÁ II, Fortaleza - CE CEP: 60000000	Fortaleza	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	47,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.023,77	R\$ 101.604,75	20,00%
1001508	2013	(1001508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - General Sampaio - CE	LOCALIDADE RURAL DO PINDÁ, ZONA RURAL, General Sampaio - CE CEP: 62738000	General Sampaio	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,89%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.567,32	R\$ 346.505,78	68,00%
1018213	2014	(1018213) COMUNIDADE ADRIANOPOLES - Granja - CE	CE-187, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, Granja - CE CEP: 62430000	Granja	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,53%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.244,88	R\$ 337.010,81	33,00%
1014636	2014	(1014636) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Lagoa Grande	Rua Dona Chiqueza, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Granja - CE CEP: 62430000	Granja	CE	Paralisada	30,96%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 523.193,47	28,00%
1002413	2013	(1002413) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Bairro São Francisco	Rua Maroca de Oliveira, São Francisco, Granja - CE CEP: 62430000	Granja	CE	Paralisada	49,20%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 859.427,71	46,00%
1004652	2013	(1004652) TERRENO DO SÃO RAIMUNDO - CE 085	Rodovia CE-085, Bairro São Raimundo, Granja - CE CEP: 62430000	Granja	CE	Paralisada	24,14%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 422.447,47	22,61%
1001575	2013	(1001575) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	Rua Rodolfo Teófilo, Centro, Guaiúba - CE CEP: 61890000	Guaiúba	CE	Paralisada	59,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 416.254,68	22,28%
1004467	2013	(1004467) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Telmo Diógenes, Santo Antônio, Guaiúba - CE CEP: 61890000	Guaiúba	CE	Paralisada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 331.500,00	65,00%
1006772	2013	(1006772) Creche do Bairro do Estádio	Rua Capitão Ferreira, Santa Luzia, Guaraciaba do Norte - CE CEP: 62380000	Guaraciaba do Norte	CE	Paralisada	51,71%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 747.443,01	40,00%
18632	2011	(18632) LOCALIDADE DE OITICICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	Rua SDO, Centro, Ibaretama - CE CEP: 63970000	Ibaretama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	65,85%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.133,60	R\$ 366.850,20	75,00%
1012636	2014	(1012636) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua São Joaquim, Zona Rural, Ibiapina - CE CEP: 62360000	Ibiapina	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 222.122,63	18,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1013053	2014	(1013053) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibicuitinga - CE	Localidade de Currais, CURRAIS, Ibicuitinga - CE CEP: 62955000	Ibicuitinga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	89,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 483.022,66	R\$ 420.229,72	87,00%
1007420	2014	(1007420) PAC 2 - Cobertura de Quadra Grande 001/2013 - Icapuí - CE	Rua Serra de Redonda, Redonda, Icapuí - CE CEP: 6281000	Icapuí	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.999,79	R\$ 97.999,92	40,00%
28294	2011	(28294) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Distrito Pedrinhas - Icó/CE	,, Icó - CE CEP:	Icó	CE	Paralisada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.075.064,93	R\$ 3.044.314,29	100,00%
1002578	2013	(1002578) COBERTURA DE QUADRA E.E.F CONSELHEIRO ARAUJO - Icó - CE	Avenida Ilídio Sampaio, BNH, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	95,59%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.041,90	R\$ 152.754,77	83,00%
1015928	2014	(1015928) Cobertura de Quadra EEF. JOAO RAIMUNDO MOTA - Icó - CE	RUA PROJETADA S/Nº, Centro, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,60%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.981,93	R\$ 36.996,39	20,00%
2059	2007	(2059) 830241 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Icó/CE	RUA MANUEL SATURNINO, BNH, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada	44,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.066.441,61	R\$ 1.020.000,00	97,12%
1007229	2014	(1007229) Conjunto Josefa Campos Monteiro - Icó - CE	Rua N, JOSEFA C. MONTEIRO, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 990.839,60	R\$ 307.160,28	31,00%
1001748	2013	(1001748) CRECHE CRIANÇA FELIZ- LIMA CAMPOS - Icó - CE	CE-153, LIMA CAMPOS, S/Nº, Centro, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.689.793,04	R\$ 1.098.365,48	65,00%
1001749	2013	(1001749) CRECHE MENINOS DO ICÓ - Icó - CE	Rua I, s/n, JOSEFA CAMPOS MONTEIRO, Icó - CE CEP: 6343000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	73,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.689.793,04	R\$ 1.267.344,78	75,00%
26090	2012	(26090) QUADRA COBERTA MANOEL ANTÔNIO NUNES EEF	AV. DO CRUZEIRO, Dner, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,25%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.997,99	R\$ 101.999,60	20,00%
1002131	2013	(1002131) QUADRA JOSE MOREIRA TEIXEIRA EEF - Icó - CE	Conjunto Nh 2, Perímetro Irrigado, Icó - CE CEP: 63430000	Icó	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.484,17	R\$ 323.509,87	64,00%
1005262	2013	(1005262) QUADRA JOÃO ALEXANDRE E.E.EF - Icó - CE	Vila Pedregal, Vila pedregal, Icó - CE CEP: 34300006	Icó	CE	Inacabada	60,43%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.484,17	R\$ 252.742,08	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1002414	2013	(1002414) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA FOMENTO	RODOVIA PREFEITO ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, KM 2 S/Nº, FOMENTO, Iguatu - CE CEP: 63500000	Iguatu	CE	Inacabada	43,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 672.568,95	36,00%
1006753	2013	(1006753) PAC 2-CRECHE/PRÉ ESCOLA VARJOTA	Rua Luis Vieira da Mota, Varjota, Iguatu - CE CEP: 63500000	Iguatu	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,60%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 560.525,91	45,42%
1015610	2014	(1015610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Iguatu - CE	SDO, Varjota, Iguatu - CE CEP: 63500000	Iguatu	CE	Paralisada	56,31%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 275.400,00	54,00%
1013281	2014	(1013281) BAIRRO COHAB	Rua projetada A, Bairro Cohab, Independência - CE CEP: 63640000	Independência	CE	Paralisada	74,88%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 1.382.562,52	74,00%
1010439	2014	(1010439) Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Princípio - Ipaporanga - CE	Rua Bom Princípio, Alto do Bom Princípio, Ipaporanga - CE CEP: 62215000	Ipaporanga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.900,10	R\$ 2.085.001,07	59,00%
1013054	2014	(1013054) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ipaporanga - CE	Rua Projetada, vila Sacramento, Ipaporanga - CE CEP: 62215000	Ipaporanga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	70,95%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.998,48	R\$ 254.999,24	50,00%
1013055	2014	(1013055) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ipaporanga - CE	Estrada vicinal Mulungú, Distrito de Mulungú, Ipaporanga - CE CEP: 62215000	Ipaporanga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	83,39%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.998,48	R\$ 367.198,91	72,00%
8543	2009	(8543) 655686 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - IPU /CE	, , Ipu - CE CEP: 62250000	Ipu	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.253.798,39	R\$ 620.630,20	50,00%
1007428	2013	(1007428) QUADRA DA BAIXA DO FRADE - Ipueiras - CE	RUA SEM DENOMINAÇÃO, Centro, Ipueiras - CE CEP: 62230000	Ipueiras	CE	Inacabada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.985,97	R\$ 254.992,98	50,00%
9629	2009	(9629) 657160 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - ITAITINGA/CE		Itaitinga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 388.218,99	R\$ 380.531,49	50,00%
1005264	2013	(1005264) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Itaitinga - CE	RUA D, PARQUE DOM PEDRO, Itaitinga - CE CEP: 6188000	Itaitinga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,37%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.653,73	R\$ 76.448,06	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005265	2013	(1005265) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaitinga - CE	Rua sebastiao cajueiro, Jabuti, Itaitinga - CE CEP: 61880000	Itaitinga	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,53%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.683,73	R\$ 152.905,11	30,00%
1007442	2014	(1007442) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Itapagé - CE	LOCALIDADE, LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM DO DOCE, Itapagé - CE CEP: 62600000	Itapagé	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 180.707,31	R\$ 46.983,90	26,00%
25523	2012	(25523) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO ESMERINO GOMES	PARQUE CARNAUBINHA, ESMERINO GOMES, Itapagé - CE CEP: 62600000	Itapagé	CE	Paralisada	75,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.743,31	R\$ 951.550,57	66,00%
1018663	2014	(1018663) ESMERINO GOMES /SEDE - Itapagé - CE	ESMERINO GOMES, ESMERINO GOMES, Itapagé - CE CEP: 62600000	Itapagé	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.522,57	R\$ 529.878,39	15,00%
1081463	2013	(1081463) PAC 2 - QUADRA ESCOLA ESCOLA ANGELICA VIEIRA	Rua Vereador José Tomaz,, Iratinga, Itapagé - CE CEP: 62600000	Itapagé	CE	Inacabada	29,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 497.092,45	R\$ 249.109,70	50,11%
33140	2013	(33140) PAC 2 - QUADRA PADRE MANUEL LIMA E SILVA	LOTEAMENTO ALTA VISTA, SÃO FRANCISCO, Itapagé - CE CEP: 62600000	Itapagé	CE	Inacabada	29,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 499.423,69	R\$ 124.836,59	25,00%
1016029	2014	(1016029) E.M OLHO D'ÁGUA-ASSUNÇÃO - Itapipoca - CE	AVENIDA PRINCIPAL, RURAL, Itapipoca - CE CEP: 62500000	Itapipoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,06%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.830,50	R\$ 63.395,93	26,00%
1009466	2014	(1009466) CÔRREGO DA ESTRADA	CÔRREGO DA ESTRADA, MARINHEIROS, Itapipoca - CE CEP: 62500000	Itapipoca	CE	Paralisada	80,93%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.062,61	R\$ 668.864,45	71,00%
1012640	2014	(1012640) BOA VISTA	RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, BOA VISTA, Itapipoca - CE CEP: 62500000	Itapipoca	CE	Paralisada	61,15%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 1.065.932,09	57,05%
1013932	2014	(1013932) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Itapipoca - CE	ARAPARI, ARAPARI, Itapipoca - CE CEP: 62500000	Itapipoca	CE	Paralisada	86,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,99	R\$ 413.100,00	81,00%
1014886	2014	(1014886) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapipoca - CE	LAGOA DAS MERCÊS, BELA VISTA, Itapipoca - CE CEP: 62500000	Itapipoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,60%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,99	R\$ 255.000,00	50,00%
1013082	2014	(1013082) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapiúna - CE	Barra Nova, Zona Rural, Itapiúna - CE CEP: 62740000	Itapiúna	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	94,21%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 372.300,00	73,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1004870	2013	(1004870) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapiúna - CE	RUA PROFESSORA MARIA MENDES JERÔNIMO, ALTO DAS UMBURANAS, Itapiúna - CE CEP: 62740000	Itapiúna	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	94,11%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 459.000,00	90,00%
1012641	2014	(1012641) Sítio Alegre	CE - sede/Almofala, Sítio Alegre, Itarema - CE CEP: 62590000	Itarema	CE	Paralisada	57,44%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 431.905,11	35,00%
1001914	2013	(1001914) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	CE-085, Riacho, Itarema - CE CEP: 62590000	Itarema	CE	Paralisada	57,88%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 419.973,26	34,03%
1015613	2014	(1015613) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Itarema - CE	Raimundo Silvestre, Lagoa Seca, Itarema - CE CEP: 62590000	Itarema	CE	Inacabada	49,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.853,69	R\$ 101.970,74	20,00%
1002141	2013	(1002141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Itarema - CE	estrada que liga lameirão a almofala, saquinho, Itarema - CE CEP: 62590000	Itarema	CE	Paralisada	72,46%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.697,22	R\$ 305.818,33	60,00%
1004468	2013	(1004468) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Itarema - CE	RUA DAS INDUSTRIAS, Centro, Itarema - CE CEP: 62590000	Itarema	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	58,33%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.877,38	R\$ 331.420,30	65,00%
2207	2008	(2207) 700111 - Escola de Educação Infantil - Jaguaretama/CE	Rua Tristão Gonçalves, Centro, Jaguaretama - CE CEP: 63480000	Jaguaretama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,52%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
1018391	2014	(1018391) CATINGUINHA - Jaguaruana - CE	ESTRADA VICINAL QUE LIGA JAGUARUANA/CE A LOCALIDADE DE VOLTA (CE-263), SEDE, Jaguaruana - CE CEP: 62823000	Jaguaruana	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,44%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.419.806,45	R\$ 786.555,48	23,00%
1004470	2013	(1004470) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jaguaruana - CE	Avenida José de Almeida, Cardeais, Jaguaruana - CE CEP: 62823000	Jaguaruana	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 244.800,00	48,00%
1007460	2013	(1007460) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Jaguaruana - CE	Assentamento Bela Vista, Centro, Jaguaruana - CE CEP: 62823000	Jaguaruana	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 244.800,00	48,00%
1005379	2013	(1005379) CRECHE PROINFÂNCIA - Jardim - CE	Rua Vanda Maria Neves Pereira da Luz, Centro, Jardim - CE CEP: 63290000	Jardim	CE	Paralisada	84,45%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.719.444,89	R\$ 1.358.361,46	79,00%
26249	2012	(26249) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001	Rua José Lobo, Além Rio, Lavras da Mangabeira - CE CEP: 63300000	Lavras da Mangabeira	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,67%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 183.791,44	R\$ 99.247,38	54,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015614	2014	(1015614) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Lavras da Mangabeira - CE	RUA JOSE PINHEIRO, DISTRITO DE ARROJADO, Lavras da Mangabeira - CE CEP: 63300000	Lavras da Mangabeira	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,10%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%
20219	2011	(20219) LOCALIDADE DE NOVA VIDA	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, Madalena - CE CEP: 63860000	Madalena	CE	Inacabada	90,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.306,97	R\$ 538.797,06	87,00%
28299	2011	(28299) 700290/11 - Espaço Educativo Rural - Distrito Cajazeiras - Madalena/CE 		Madalena	CE	Inacabada	64,83%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 907.978,95	R\$ 674.174,37	75,00%
28300	2011	(28300) 700290/11 - Espaço Educativo Rural - Distrito União - Madalena/CE 		Madalena	CE	Inacabada	67,44%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 907.978,95	R\$ 674.174,37	75,00%
1005196	2013	(1005196) Vicente Patrício de Almeida - Madalena - CE	RUA PROFESSORA ROSA ALMEIDA SOUSA, MACAOCA, Madalena - CE CEP: 63860000	Madalena	CE	Inacabada	19,56%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.998,31	R\$ 254.999,15	50,00%
25021	2013	(25021) RESIDENCIAL MARACANAÚ	AV. J, RESIDENCIAL MARACANAÚ, Maracanaú - CE CEP: 61900000	Maracanaú	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 262.705,70	15,68%
1007480	2014	(1007480) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Martinópolis - CE	RUFINO PEREIRA, Centro, Martinópolis - CE CEP: 62450000	Martinópolis	CE	Paralisada	86,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.335,23	R\$ 122.167,62	50,00%
1007481	2014	(1007481) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Martinópolis - CE	RUA JOÃO BATISTA, Centro, Martinópolis - CE CEP: 62450000	Martinópolis	CE	Paralisada	90,20%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 179.324,39	R\$ 89.662,20	50,00%
31035	2013	(31035) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001	Rua Amadeu Albuquerque, Luiz da Hora Pereira, Massapê - CE CEP: 62140000	Massapê	CE	Paralisada	71,81%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.744,66	R\$ 146.846,80	60,00%
1012656	2014	(1012656) padre linhares - Massapê - CE	Rua SDO 03, Distrito de Padre Linhares, Massapê - CE CEP: 62140000	Massapê	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ -	0,00%
1007488	2014	(1007488) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Mauriti - CE	Distrito de São Felix, DISTRITO DE SÃO FÉLIX, Mauriti - CE CEP: 63210000	Mauriti	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 179.913,78	R\$ 35.982,76	20,00%
1578	2008	(1578) 700063 - Escola de Educação Infantil - Mauriti/CE	RUA DOZ. JOSE JOAC. Cavalcante esquina com a Rua José Adamir Pinheiro, Mauriti - CE CEP: 63310000	Mauriti	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1010556	2014	(1010556) Senhora Santana - Mauriti - CE	Rua José Dodou, s/n, Vila Sra. Santana, Mauriti - CE CEP: 63210000	Mauriti	CE	Inacabada	23,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.425.915,92	R\$ 1.199.070,58	35,00%
1017057	2014	(1017057) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Meruoca - CE	SÍTIO SÃO JOÃO DAS ALMAS, SÍTIO SÃO JOÃO DAS ALMAS, Meruoca - CE CEP: 62130000	Meruoca	CE	Paralisada	83,13%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.495,37	R\$ 439.780,96	87,00%
1007490	2014	(1007490) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Meruoca - CE	SÍTIO PALMEIRAS, SÍTIO PALMEIRAS, Meruoca - CE CEP: 62130000	Meruoca	CE	Inacabada	71,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.887,59	R\$ 305.932,56	60,00%
1016636	2014	(1016636) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Milagres - CE	DISTRITO ROSARIO, ZONA RURAL, Milagres - CE CEP: 63250000	Milagres	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,21%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 236.010,87	R\$ 47.202,17	20,00%
17478	2011	(17478) 700141/11 - E Padrão Estado 8 salas - Carnaubinha - Milhã/CE	, Distrito de Carnaubinha, Milhã - CE CEP: 63635000	Milhã	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.006.684,00	R\$ 2.232.462,87	75,00%
1020855	2008	(1020855) 700222 / 2008 Construção - Padrão SEDUC/CE - 08 salas	Rua 1º de Maio, Cruzeiro, Miraiíma - CE CEP: 62530000	Miraiíma	CE	Inacabada	99,42%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ -	R\$ 1.836.069,23	100,00%
1007495	2014	(1007495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Miraiíma - CE	Localidade de Pedra Branca, Pedra Branca, Miraiíma - CE CEP: 62530000	Miraiíma	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,26%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.977,72	R\$ 92.488,86	50,00%
19029	2011	(19029) Escola Infantil	Rua Valdivino Mendes, Altos, Miraiíma - CE CEP: 62530000	Miraiíma	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	89,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.995,89	R\$ 619.995,89	100,00%
1015930	2014	(1015930) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Missão Velha - CE	Rodovia Missão Velha - Jamacaru Km 1, Conjunto Habitacional Casemiro Farias, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	85,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.503,37	R\$ 97.801,35	40,00%
28302	2011	(28302) 700337/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Antônio Luiz Tavares - Missão Velha/CE	, Missão Velha - CE CEP:	Missão Velha	CE	Inacabada	83,99%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.093.954,57	R\$ 3.063.015,02	100,00%
1012657	2014	(1012657) CHIQUEIRO DAS CABRAS	SÍTIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, SÍTIO, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	78,67%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 863.810,24	70,00%
33556	2013	(33556) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Missão Velha - CE	Sítio Arraial, Área Rural, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	94,80%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.845,42	R\$ 448.663,96	88,00%
33557	2013	(33557) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Missão Velha - CE	Sítio Barreiras, Área Rural, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	36,33%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.845,42	R\$ 127.461,35	25,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1000919	2013	(1000919) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Missão Velha - CE	Vila Aleixo, Área Rural, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	77,79%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.845,42	R\$ 254.922,71	50,00%
1004474	2013	(1004474) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Missão Velha - CE	Sítio Olho d'água Comprido, Área Rural, Missão Velha - CE CEP: 63200000	Missão Velha	CE	Paralisada	83,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.845,42	R\$ 254.922,71	50,00%
1005287	2013	(1005287) E.E.I. DISTRITO CAÇIMBAS	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Mombaça - CE CEP: 63610000	Mombaça	CE	Paralisada	57,05%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 740.437,41	60,00%
30176	2012	(30176) PAC 2 - EEFM POVO CACETEIRO ESCOLA DIFERENCIADA 038	Aldeia Mundo Novo, Aldeia, Monsenhor Tabosa - CE CEP: 63780970	Monsenhor Tabosa	CE	Paralisada	10,01%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 358.665,72	R\$ 179.332,86	50,00%
1007501	2014	(1007501) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Morada Nova - CE	Av. João Andrade Nantua, Vazantes, Morada Nova - CE CEP: 62940000	Morada Nova	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,46%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 183.291,69	R\$ 36.658,34	20,00%
1007502	2014	(1007502) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Morada Nova - CE	Rua José de Sousa Martins, São Francisco, Morada Nova - CE CEP: 62940000	Morada Nova	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,40%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 183.291,69	R\$ 36.658,34	20,00%
1005197	2013	(1005197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Morada Nova - CE	CH2, Perímetro Irrigado, Morada Nova - CE CEP: 62940000	Morada Nova	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,18%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.708,76	R\$ 101.741,75	20,00%
1005198	2013	(1005198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morada Nova - CE	Rua - Ivo Freire de Brito, Julia Santiago, Morada Nova - CE CEP: 62940000	Morada Nova	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,75%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.708,82	R\$ 101.741,76	20,00%
1005268	2013	(1005268) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Morada Nova - CE	Setor K, Perímetro Irrigado, Morada Nova - CE CEP: 62940000	Morada Nova	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,89%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.708,76	R\$ 101.741,75	20,00%
1014642	2014	(1014642) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA BOA VISTA, Nova Russas - CE CEP: 62200000	Nova Russas	CE	Inacabada	28,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.014,64	R\$ 333.183,96	27,00%
26097	2012	(26097) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Gregório Timbó, Centro, Nova Russas - CE CEP: 62200000	Nova Russas	CE	Inacabada	92,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.654,96	R\$ 397.530,87	78,00%
1102412	2020	(1102412) Creche Vila Otávio Leite - Novo Oriente - CE	Rua SDO, Centro, Novo Oriente - CE CEP: 63740000	Novo Oriente	CE	Paralisada	22,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.725.754,69	R\$ 544.968,87	20,01%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
32670	2013	(32670) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Ocara - CE	Avenida Coronel João Felipe, Centro, Ocara - CE CEP: 62755000	Ocara	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,24%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.578,14	R\$ 48.915,63	20,00%
20088	2011	(20088) ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL DA SERRAGEM	RUA VICENTE PEREIRA FILHO, S/N, SERRAGEM, Ocara - CE CEP: 62755000	Ocara	CE	Inacabada	60,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.995,23	R\$ 464.996,43	75,00%
19231	2011	(19231) terreno da Vila Nova- São Geraldo	rua SDO 01, São Geraldo, Orós - CE CEP: 63520000	Orós	CE	Paralisada	86,11%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.327.457,49	R\$ 1.327.457,49	100,00%
1004954	2013	(1004954) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALVORADA - Pacatuba - CE	RUA MONTE DAS OLIVEIRAS, ALVORADA, Pacatuba - CE CEP: 61800000	Pacatuba	CE	Inacabada	51,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.660.961,39	R\$ 830.480,70	50,00%
1004852	2013	(1004852) CRECHE SÃO LUIZ - Pacatuba - CE	RUA P. ANTONIO FERRER DE LIMA, SÃO LUIZ, Pacatuba - CE CEP: 61800000	Pacatuba	CE	Inacabada	58,86%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.669.239,89	R\$ 1.251.929,91	75,00%
2182	2007	(2182) 830187 - Escola de Educação Infantil - Pacujá/CE	Rua Maria Rodrigues Nepomuceno, Centro, Pacujá - CE CEP: 62180000	Pacujá	CE	Inacabada	27,18%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
1003378	2013	(1003378) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Palhano - CE	ESTRADA BARBADA, RURAL, Palhano - CE CEP: 62910000	Palhano	CE	Paralisada	73,51%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.736,27	R\$ 129.315,39	70,00%
1002971	2014	(1002971) E.M. POVOADO DE SÃO JOSÉ - Palhano - CE	RUA JOAO EDUARDO LIMA C/ RUA JOSÉ ALVES DE ARA, Zona Rural, Palhano - CE CEP: 62910000	Palhano	CE	Paralisada	47,79%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.934,10	R\$ 480.309,03	47,00%
1003170	2013	(1003170) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palhano - CE	RUA EDUARDO LIMA, Centro, Palhano - CE CEP: 62910000	Palhano	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.969,38	R\$ 203.987,75	40,00%
1581	2007	(1581) 830452 - Escola de Educação Infantil B - Palmácia/CE	Rua Joaquim de Almeida Sampaio, Centro, Palmácia - CE CEP: 62780000	Palmácia	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
11970	2010	(11970) 701846 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Palmácia/CE	,, Palmácia - CE CEP: 62780000	Palmácia	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	81,93%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 907.978,95	R\$ 898.899,16	100,00%
1007665	2014	(1007665) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Paracuru - CE	Alameda dos Bogarís (Estrada do Guajirú), Zona Rural, Paracuru - CE CEP: 62680000	Paracuru	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,99%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 500.125,86	R\$ 250.062,93	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1000923	2013	(1000923) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Paramoti - CE	, Centro, Paramoti - CE CEP: 62736000	Paramoti	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,91%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.484,17	R\$ 252.742,09	50,00%
1013100	2014	(1013100) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pereiro - CE	Sítio Mouco, , Pereiro - CE CEP: 63460000	Pereiro	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.139,92	R\$ 483.682,93	95,00%
12620	2010	(12620) 702537 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - PINDORETAMA/CE		Pindoretama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,75%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.266.717,19	R\$ 1.254.050,02	100,00%
1018665	2014	(1018665) Estrada do Ema ao Araujo - Escola Camilo Jose Anselmo	Estrada do Sítio Ema ao Araujo, Distrito do Ema, Pindoretama - CE CEP: 62860000	Pindoretama	CE	Paralisada	61,91%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.496.738,25	R\$ 2.098.042,97	60,00%
8533	2009	(8533) 656549 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PORANGA /CE	Rua Bernardino Gomes, Vila Nova, Poranga - CE CEP: 62220000	Poranga	CE	Inacabada	91,86%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.206.592,69	R\$ 1.194.526,76	100,00%
8658	2009	(8658) 657070 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - POTIRETAMA/CE	Rua Edilson Vieira, Centro, Potiretama - CE CEP: 62990000	Potiretama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	80,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.296.216,87	R\$ 1.283.254,70	100,00%
11951	2010	(11951) 702327 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Potiretama/CE		Potiretama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 750.000,00	R\$ 556.875,00	75,00%
25026	2012	(25026) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua do Contorno 02, Carrascal, Quixadá - CE CEP: 63900000	Quixadá	CE	Paralisada	94,07%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.252.886,81	94,20%
18302	2011	(18302) CRECHE DO CAMPO VELHO		Quixadá	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.999,94	R\$ 997.499,95	75,00%
1003182	2013	(1003182) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Quixadá - CE	Rua Francisco Moreira de Sousa, Distrito, Quixadá - CE CEP: 63900000	Quixadá	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,12%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 254.999,99	50,00%
1007716	2014	(1007716) Osvaldo Martins de Almeida EEF - PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Quixeramobim - CE	Rodovia CE 060, Sede Rural, Quixeramobim - CE CEP: 63800000	Quixeramobim	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,05%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.561,16	R\$ 136.920,87	75,00%
1016050	2014	(1016050) Escola Cupim - Quixeramobim - CE	Vila de Cupim, Sede Rural, Quixeramobim - CE CEP: 63800000	Quixeramobim	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,02%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.012.631,38	R\$ 354.420,99	35,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1013103	2014	(1013103) Localidade de Veneza - Quixeramobim - CE	Localidade de Veneza, Centro, Quixeramobim - CE CEP: 63800000	Quixeramobim	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,80%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.213,47	R\$ 178.224,71	35,00%
1001403	2013	(1001403) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Redenção - CE	Rua Pedro Barreto, ANTONIO DIOGO, Redenção - CE CEP: 62791000	Redenção	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,33%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.154,13	R\$ 304.892,47	60,00%
1005596	2014	(1005596) QUADRA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS - Redenção - CE	Rua Santos Dumont, Centro, Redenção - CE CEP: 62790000	Redenção	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,65%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,99	R\$ 76.500,00	15,30%
1010557	2014	(1010557) Escola 12 salas - Loteamento Santa Luzia II - Reriutaba - CE	Rua Antonio Elias Carneiro, Santa Luzia, Reriutaba - CE CEP: 62260000	Reriutaba	CE	Paralisada	70,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.521.265,68	R\$ 2.464.885,97	70,00%
1013279	2014	(1013279) Creche do Bairro Rampa	Rua São Luiz - CE-329., Rampa, Reriutaba - CE CEP: 62260000	Reriutaba	CE	Paralisada	34,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 597.892,99	32,00%
17487	2011	(17487) 700249/11 - Escola Padão Estado 8 salas - Salitre/CE	, , Salitre - CE CEP: 63155000	Salitre	CE	Paralisada	26,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.648.350,00	75,00%
28309	2011	(28309) 701576/11 - EE Rural - Padrão Estadual - Barra Velha/ Santa Rita- Santa Quitéria/CE	Rua Antônio Sabóia, Centro, Santa Quitéria - CE CEP: 62280000	Santa Quitéria	CE	Paralisada	97,68%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.075.064,93	R\$ 3.044.314,29	100,00%
1010398	2014	(1010398) Assentamento Alegre/Tatajuba - Santa Quitéria - CE	Assentamento Alegre/Tatajuba, Zona Rural, Santa Quitéria - CE CEP: 62280000	Santa Quitéria	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.487,88	R\$ 510.243,93	50,00%
1018393	2014	(1018393) EEF de Fazendinha - Santana do Acaraú - CE	Localidade Fazendinha, Zona Rural, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,97%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.013.661,58	R\$ 223.005,55	22,00%
25528	2012	(25528) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Prefeito Gerardo Araujo, Pedregal, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Paralisada	51,14%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 766.077,00	41,00%
1005440	2013	(1005440) PADRE IBIAPINA 	RUA JOSE MARIA DE SOUSA, PADRE IBIAPINA, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Paralisada	50,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 747.318,89	40,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005391	2013	(1005391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Santana do Acaraú - CE	LOCALIDADE DE ÁGUAS BLEAS, ZONA RURAL, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Inacabada	93,88%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.241,53	R\$ 407.393,23	80,00%
1005392	2013	(1005392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana do Acaraú - CE	LOCALIDADE RURAL LADEIRA VERMELHA, ZONA RURAL, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Inacabada	97,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.685,75	R\$ 331.295,74	65,00%
1005274	2013	(1005274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santana do Acaraú - CE	LOCALIDADE RURAL PISTOLA, ZONA RURAL, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000	Santana do Acaraú	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,36%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.768,04	R\$ 356.837,62	70,00%
1007747	2014	(1007747) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araponga - Santana do Cariri - CE	Distrito de Araponga, Distrito de Araponga, Santana do Cariri - CE CEP: 63190000	Santana do Cariri	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 51.800,00	28,00%
1007759	2014	(1007759) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	Sítio Angicos, Centro, São João do Jaguaribe - CE CEP: 62965000	São João do Jaguaribe	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,64%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 230.746,96	R\$ 36.866,08	15,98%
1370	2008	(1370) 700022 - Escola de Educação Inf - São João do Jaguaribe/CE	Rua Daniel Rodrigues, Centro, São João do Jaguaribe - CE CEP: 62965000	São João do Jaguaribe	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.139.534,29	R\$ 1.032.169,09	100,00%
1014897	2014	(1014897) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João do Jaguaribe - CE	Sítio Mundial, Centro, São João do Jaguaribe - CE CEP: 62965000	São João do Jaguaribe	CE	Paralisada	78,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.959,67	R\$ 387.569,34	76,00%
1023779	2015	(1023779) EEEP de SÃO LUIS DO CURU - São Luís do Curu - CE	RUA SDO, CENTRO, São Luís do Curu - CE CEP: 60000000	São Luís do Curu	CE	Paralisada	82,91%	Estadual	Ensino Profissionalizante	R\$ 7.549.971,13	R\$ 5.813.633,61	77,00%
1005393	2013	(1005393) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013	LOCALIDADE KM 27, ZONA RURAL, Senador Pompeu - CE CEP: 63600000	Senador Pompeu	CE	Paralisada	71,68%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.046,51	R\$ 427.599,09	84,00%
1005053	2013	(1005053) PAC 2 - EEM FRANCISCO MOREIRA FILHO 071 - Tabuleiro do Norte - CE	Rua Manoel Franklin, Centro, Tabuleiro do Norte - CE CEP: 62960970	Tabuleiro do Norte	CE	Paralisada	18,03%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.600,15	R\$ 101.920,03	20,00%
1009117	2014	(1009117) CRECHE DO BAIRRO MACENA	Avenida ziltamir chaves, MACENA, Tabuleiro do Norte - CE CEP: 62960000	Tabuleiro do Norte	CE	Paralisada	50,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 915.523,64	49,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015250	2014	(1015250) COMUNIDADE QUILOMBOLA BOM JARDIM - Tamboril - CE	COMUNIDADE QUILOMBOLA BOM JARDIM, ZONA RURAL, Tamboril - CE CEP: 63750000	Tamboril	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	86,94%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.490,18	R\$ 801.116,67	85,00%
1015339	2014	(1015339) ÁGUA FRIA - Tamboril - CE	FAZ. ÁGUA FRIA, ZONA RURAL, Tamboril - CE CEP: 63750000	Tamboril	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,86%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.510,54	R\$ 725.733,12	77,00%
1004947	2013	(1004947) PAC 2 - QUADRA AÇUDINHO - Tamboril - CE	Distrito Açudinho, Açudinho, Tamboril - CE CEP: 63750000	Tamboril	CE	Paralisada	45,43%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
1005205	2013	(1005205) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tauá - CE	Rua Coronel Eufrásio de Oliveira, Aldeota, Tauá - CE CEP: 63660000	Tauá	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,37%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.997,48	R\$ 214.198,94	42,00%
1005204	2013	(1005204) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Tauá - CE	São João, Distrito de Santa Tereza, Distrito de Santa Tereza, Tauá - CE CEP: 63660000	Tauá	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,11%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.997,52	R\$ 152.999,25	30,00%
1000530	2013	(1000530) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Tejuçuoca - CE	ESTRADA CARROÇÁVEL SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, CAIÇARA SUL, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 37.000,00	20,00%
1015343	2014	(1015343) ESCOLA LOCALIDADE SÃO BENTO - Tejuçuoca - CE	Localidade de São Bento, Zona Rural, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,95%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.196,00	R\$ 204.439,20	20,00%
1007232	2014	(1007232) Escola Localidade Monte Carmelo - Tejuçuoca - CE	ESTRADA CARROÇÁVEL SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, Monte Carmelo, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	55,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 510.978,00	50,00%
1007231	2014	(1007231) Escola Sede - Tejuçuoca - CE	Rua Alfredo Coelho da Cruz, Centro, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Paralisada	50,83%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.534.000,00	R\$ 1.731.660,00	49,00%
1013285	2014	(1013285) Bairro Centro	Rua Alfredo Coelho da Cruz, Centro, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Paralisada	32,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.868.415,61	R\$ 504.472,22	27,00%
1005395	2013	(1005395) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tejuçuoca - CE	ESTRADA CARROÇÁVEL SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, AÇUDE, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000	Tejuçuoca	CE	Paralisada	75,78%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 275.400,00	54,00%
1051188	2016	(1051188) TERRENO FRECHEIRAS - Tianguá - CE	RUA MARIA DE FÁTIMA COSTA RODRIGUES, FRECHEIRAS, Tianguá - CE CEP: 62320000	Tianguá	CE	Inacabada	8,85%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.571.059,13	R\$ 519.473,47	14,55%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
11814	2010	(11814) 700091 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - UMARI/CE	Rua Três de Agosto, Centro, Umari - CE CEP: 63310000	Umari	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,45%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.184.934,05	R\$ 608.521,72	51,87%
2095	2007	(2095) 830033 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Umirim/CE	Rua Carlos Antônio Sales, Zona Rural, Umirim - CE CEP: 62660000	Umirim	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	73,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.066.441,61	R\$ 1.050.229,19	100,00%
1007809	2014	(1007809) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Umirim - CE	Rua Francisco Gomes dos Santos, São Joaquim, Umirim - CE CEP: 62663000	Umirim	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.958,98	R\$ 137.688,93	27,00%
19366	2011	(19366) CRECHE BAIRRO ANGELIM	Rua Francisco Ferreira Fonteneles, Bairro Angelim, Uruburetama - CE CEP: 62650000	Uruburetama	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.234.929,59	R\$ 926.197,20	75,00%
1014900	2014	(1014900) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Uruoca - CE	Rua SDO 01, DISTRITO DE PARACUÁ, Uruoca - CE CEP: 62460000	Uruoca	CE	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,48%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.067,77	R\$ 498.886,40	98,00%
1013684	2014	(1013684) E.EF VICENTE TRAJANO - Varjota - CE	OLHO D'AGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL, Varjota - CE CEP: 62265000	Varjota	CE	Inacabada	95,43%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.021,06	R\$ 819.558,33	87,00%
1003183	2013	(1003183) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Várzea Alegre - CE	SÍTIO VACARIA, DISTRITO DE IBICATU, Várzea Alegre - CE CEP: 63540000	Várzea Alegre	CE	Inacabada	80,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.594,27	R\$ 254.297,14	50,00%
1004478	2013	(1004478) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Várzea Alegre - CE	SÍTIO GANGORRA, DISTRITO DE RIACHO VERDE, Várzea Alegre - CE CEP: 63540000	Várzea Alegre	CE	Inacabada	67,02%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.597,07	R\$ 254.298,54	50,00%